



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)

โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์/โทรสาร 053 665073

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างทำรั้วพื้นที่อาคาร อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน บ้านรุ่ง เจริญ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างทำรั้วพื้นที่อาคาร อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน บ้านรุ่ง เจริญ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดสูงเฉลี่ย ๑.๙๕ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด	๒๔๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	
๒	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านเหมืองกลาง หมู่ที่ ๑	คำต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้าน เหมืองกลาง หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. สูง ๓.๙๐ ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด	๕๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง บ้านพ่อหลวงดวง เมืองสุวรรณ บ้านสันนายาว หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านพ่อหลวงดวง เมืองสุวรรณ บ้านสันนายาว หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๓๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑.๕๐ ตร.ม ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด	๕๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้าน น.ส. นฤมล มุลกาศ ถึงบ้านนางบุญรักษา ตีบเขชา บ้านแม่คำหลักเจ็ด หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่ บ้าน น.ส. นฤมล มุลกาศ ถึงบ้าน นางบุญรักษา ตีบเขชา บ้านแม่คำหลักเจ็ด หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๖๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตร.ม. (แบบ อบต.ศรีค้ำ กำหนด)	๑๔๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนไปโรงโม่หิน ม.๘ บ้านแม่สลองนอก (ลาหู่) ออบต.ศรีค้ำ จ.เชียงราย	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนไปโรงโม่หิน ม.๘ บ้านแม่สลองนอก (ลาหู่) ออบต.ศรีค้ำ จ.เชียงราย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๐๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๒๘ ตร.ม. (แบบ ออบต.ศรีค้ำ กำหนด)	๒๔๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๖ บ้านสันนายาว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๖ บ้านสันนายาว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๔๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตร.ม. (แบบที่ ออบต.ศรีค้ำ กำหนด)	๗๓,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๓ เชื่อม ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๗ บ้านเวียงสา อบต.ศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๑๓ เชื่อม ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๗ บ้านเวียงสา อบต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด)	๓๑๓,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗		✓		๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ บ้านกล้วย อบต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ บ้านกล้วย อบต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๑๗๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๔.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด)	๓๐๐,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗			✓	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดสันนาวาว หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง วัดสันนาวาว หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทาง ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๑๕.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด)	๑๗๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗			✓	๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ซอยปากทางเข้า บ้านป่ายาง (ทิศใต้) บ้านศรีค้ำ หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ซอยปากทางเข้าบ้านป่า ยาง (ทิศใต้) บ้านศรีค้ำ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว (ตามแบบที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗		✓		๓๐๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำในชุมชน บ้านเวียงสา หมู่ที่ ๗	ก่อสร้าง วางระบายน้ำ ในชุมชน บ้านเวียงสา หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๑ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. พร้อมฝาปิดวางระบายน้ำ คสล. ตลอดแนว ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด	๑๐๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗		✓		๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมตาข่าย บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อม ตาข่าย บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๑๘.๔๐ ม. ยาว ๓๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. (ตามแบบแปลน ที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด)	๓๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาคารกีฬาโดม อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านแม่สลองนอก อบต.ศรีค้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย	ก่อสร้างสนามกีฬาอาคารกีฬาโดม อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านแม่สลองนอก อบต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ ม. ยาว ๒๔.๐๐ สูง ๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตร. ม. (ตามแบบที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด)	๔๖๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗			✓	๔๖๘,๐๐๐	
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำขยายถนนพร้อม บ่อพักถนนเส้นหลักตั้งแต่ อบต.ศรีค้ำ ถึงฟาร์มปลาจารย์ หมู่ที่ ๔ บ้านสันสลีหลวง	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขยายถนนพร้อม บ่อพักถนนเส้นหลักตั้งแต่ อบต.ศรีค้ำ ถึงฟาร์มปลาจารย์ หมู่ที่ ๔ บ้านสันสลีหลวง วางท่อระบายน้ำขยาย ถนน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ๕๕ ม. บ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๖ บ่อ (ตามแบบที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด)	๓๐๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗		✓		๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าพื้นที่การเกษตรบริเวณ นาของนายอินทอน สืบสาย หมู่ที่ ๒ บ้านป่ายาง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าพื้นที่ การเกษตรบริเวณนาของนายอิน ทอน สืบสาย หมู่ที่ ๒ บ้านป่ายาง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน ขนาดกว้าง ๑.๘๐ ม. ยาว ๖ ม. สูง ๑.๘๐ ม. (ตามแบบที่ อบต.ศรี ค้ำ กำหนด)	๒๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗		✓		๐	
๑๖	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่า เซลล์สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๔ บ้านสันสลีหลวง	ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ สำหรับประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสันสลี หลวง (ตามแบบที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด)	๓๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	✓			๓๕๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านป่ายาง	ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านป่ายาง (ตามแบบที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	✓			๑๐๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง เส้นป่ายาง-เหมืองกลาง ม.๒ บ้านป่ายาง	ปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัดแน่น เส้นป่ายาง-เหมืองกลาง ม.๒ บ้านป่ายาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๗๐ ม. ปริมาณถมดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗		✓		๐	
๑๙	ปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน ม.๕ บ้านกล้วย ตำบลศรีค้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นภายใน เขตหมู่บ้าน ม.๕ บ้านกล้วย ตำบลศรีค้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงรายกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. สูง ๐.๕๐ - ๐.๗๐ ม. หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗		✓		๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ ๒ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดในพื้นที่	ดำเนินการโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗		✓		๐	
๒	โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ ของประชาชนในพื้นที่	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมการ ประกอบอาชีพของประชาชนใน พื้นที่	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๑	ดำเนินการโครงการส่งเสริมการ พัฒนาสตรีในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๑	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗			✓	๐	
๕	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอ แม่จัน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและ พัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่าย สตรี อำเภอแม่จัน	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ แม่จันในการดำเนินการโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมใน การพัฒนาบทบาทและพัฒนา ศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี อำเภอแม่จัน	๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	✓			๑๖,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนกิ่งกาชาด อำเภอแม่จัน	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ในการดำเนินการโครงการ สนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาด อำเภอแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	✓			๑๕,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการบูรณาการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. อบต.ศรีค้ำ	ใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการบูรณาการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อปพร. อบต.ศรีค้ำ	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	✓			๕,๐๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลศรีค้ำ	ใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.ศรีค้ำ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนนและให้บริการ ประชาชนช่วงเทศกาล	ใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยและลดอุบัติเหตุบนท้อง ถนนและให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาล	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	✓			๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.อบต.ศรีค้ำ	ใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.อบต. ศรีค้ำ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗			✓	๐	
๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน	ใช้จ่ายใน การดำเนินการโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอก ควัน	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	✓			๑๕,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลศรีค้ำ	ใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ศรีค้ำ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	✓			๑๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลศรีค้ำ	ใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลศรีค้ำ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	โอนลด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล "ศรีคำลิก"	ใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล "ศรีคำลิก"	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	โอนลด
๔	โครงการจัดงานเฉลิมพระ ชนมพรรษาวันแม่แห่งชาติ	ใช้จ่ายใน การดำเนินการโครงการจัดงาน เฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	
๕	โครงการประเพณีโล้ชิงช้า บ่องตุง ตู๋	ใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการประเพณีโล้ชิงช้า บ่อง ตุง ตู๋	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	ใช้จ่ายใน การดำเนินการโครงการรดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	✓			๗๐,๐๐๐	
๗	โครงการส่งเสริมบำรุงรักษา ประเพณี ลอยกระทง	ใช้จ่ายใน การดำเนินการโครงการส่งเสริม บำรุงรักษาประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	
๘	โครงการส่งเสริมประเพณีวัน เข้าพรรษา	ใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการส่งเสริมประเพณีวัน เข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	
๙	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณี นมัสการและสร้างน้ำพระธาตุคุด ตุง	เงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงรายโครงการสืบสาน ประเพณีนมัสการและสร้างน้ำ พระธาตุคุดตุง	๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	✓			๘,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลศรีค้ำ เพื่อดำเนินโครงการ อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศาสนา และวัฒนธรรม	เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลศรีค้ำ เพื่อดำเนิน โครงการอนุรักษ์และจรรโลงไว้ ซึ่งศาสนาและวัฒนธรรม	๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	✓			๙๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน พื้นที่ตำบลศรีค้ำและ อำเภอแม่จัน	ใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลศรีค้ำและอำเภอ แม่จัน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗			✓	๐	โอนลด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝาย ชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ	ใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ใน ป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลยุทธ์ การพัฒนาทางการศึกษา

๖.๑ แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	โอนลด
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาของท้องถิ่น (ค่า ปัจจัยพื้นฐานของนักเรียน ยากจน)	ใช้จ่ายใน การส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานของนักเรียน ยากจน) โดยได้รับการจัดสรร สำหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัด อปท.	๘๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	✓			๘๑,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	๒๔๙,๓๒๔	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	✓			๒๔๙,๓๒๔	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	๔๕๘,๐๘๑	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	✓			๔๕๘,๐๘๑	
๕	โครงการอินเทอร์เน็ต โรงเรียน	จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity :WIFI โดยได้รับจัดสรรโรงเรียนละ ๗,๒๐๐ บาท	๗,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	✓			๗,๒๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนในโรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนใน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	๑,๒๓๔,๖๓๕	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	✓			๑,๒๓๔,๖๓๕	
๗	อุดหนุนโรงเรียน บ้านสันสลีหลวง- สันนายาว โครงการอาหารกลางวัน	จ่ายในการดำเนินการ โครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑- ป.๖ จำนวน ๑๑ คน คนละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๗๙,๒๐๐ บาท	๗๙,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	✓			๗๙,๒๐๐	
๘	อุดหนุนโรงเรียน อนุบาลศรีคำ โครงการ อาหารกลางวัน	จ่ายในการดำเนินการ โครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑- ป.๖ จำนวน ๗๖ คน ะละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน เป็น เงิน ๔๑๐,๔๐๐ บาท	๔๑๐,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	✓			๔๑๐,๔๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	อุดหนุนโรงเรียน อนุบาลศรีค้ำ ในโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาใน พื้นที่	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน	๔๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	✓			๔๕,๐๐๐	
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันสลี หลวง-สันนยาว ใน โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ในพื้นที่	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง- สันนยาว โครงการค่ายภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

๗.๑ แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)	จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นของงานสัตวแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗			✓	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จ่ายในการดำเนินการโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ตำบลศรีค้ำ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑-๑๑	๒๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	
๓	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า (ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ใช้จ่ายใน การดำเนินการโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ ๘ ด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริหารงาน

๘.๑แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.ศรีค้ำ (สปสช.อบต.ศรีค้ำ)	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรี ค้ำ (สปสช.อบต.ศรีค้ำ)	๑๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ ด้านการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริหารงาน

๘.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบต. เคลื่อนที่เพื่อ บริการประชาชน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการอบต. เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	
๒	โครงการประชุมประชาคม การบูรณาการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้านและ แผนพัฒนา อบต.	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประชุม ประชาคมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้านและแผนพัฒนา อบต.	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม อบต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม อบต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากร อบต.ศรีค้ำ อ.แม่ จัน จ.เชียงราย	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร อบต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๐	
๕	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมายในอำเภอแม่ จัน เพื่อดำเนินโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อ เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ (อำเภอแม่จัน)	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอุดหนุน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อ เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ (อำเภอแม่จัน)	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	

ปัญหา อุปสรรค

๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุได้ย้ายมาปฏิบัติราชการใหม่

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุเร่งดำเนินการ