

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เส้น อาตุ ปอแผ่ /ชายี ปรีชา ประสิทธิ์/ธี ระวัฒน์พิทักษ์โพศรี ม.๙ บ้านแสนสุข	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เส้น อาตุ ปอแผ่ /ชายี ปรีชา ประสิทธิ์/ธี ระวัฒน์พิทักษ์โพศรี ม.๙ บ้านแสน สุข กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด	๒๐๓,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กลุ่ม ๖ ซอย ๒ บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่ม ๖ ซอย ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรี ค้ำ กำหนด	๒๑๑,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖/๒ บ้านเหมืองกลาง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖/๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๒๗.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด	๒๓๙,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทห์ถนนเดิม ซอย ๑๒ บ้านแม่คำหลักเจ็ด หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทห์ถนนเดิม ซอย ๑๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่มีไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตรก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด	๙๘,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทห์ถนนเดิม ซอย ๓ บ้านกล้วย หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทห์ถนนเดิม ซอย ๓ บ้านกล้วย หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด	๓๐๑,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเทห์ถนนเดิม หมู่ที่ ๘ บ้านแม่สลองนอก อบต.ศรีค้ำ จ.เชียงราย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เทห์ถนนเดิม หมู่ที่ ๘ บ้านแม่สลองนอก อบต.ศรีค้ำ จ.เชียงราย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๕๐ กม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด	๓๐๓,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด จำนวน ๓ จุด บ้านสันนยาว หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝापิด จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ ซอย ๙ ฝั่งบ้านนางแสงเดือน บ้านสันนยาว หมู่ที่ ๖ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร พร้อมฝापิดตลอดแนว จุดที่ ๒ ซอยประปาต่อจากของเดิม บ้านสันนยาว หมู่ที่ ๖ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝापิดตลอดแนว จุดที่ ๓ ซอย ๕ ฝั่งตะวันตก บ้านสันนา ยาว หมู่ที่ ๖ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อม ฝापิดตลอดแนว ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด	๓๐๑,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๘	โครงการจัดทำป้ายบอกทาง บ้านแม่ คำหลักเจ็ด หมู่ที่ ๓	จัดทำป้ายบอกทาง บ้านแม่คำหลัก เจ็ด หมู่ที่ ๓ รวมทั้งหมด ๓๖ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักบริเวณข้างถนน บ้านเวียงสา หมู่ที่ ๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณ ข้างถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.ไม่ น้อยกว่า ๘ บ่อ ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักไม่ น้อยกว่า ๘ บ่อ ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด	๓๐๓,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๑๑	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๙	วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด	๕๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๑๒	โครงการจัดซื้อรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการขุดเจาะบ่อบาดาล โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา)	จัดซื้อรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ขุดเจาะบ่อบาดาล โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ บ้านเวียงสา หมู่ที่ ๗ ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด	๒๐๑,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายใน หมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อ PVC) บ้านสันสลีหลวงหมู่ที่ ๔	ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๑๔	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำและ บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีค้ำ หมู่ที่ ๑๐	ปรับปรุงรางระบายน้ำและบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดฝาปิดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๔๕ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด	๒๗๕,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ๒ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานส่งเสริมคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลศรีคำและอำเภอแม่จัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดงาน ส่งเสริมคุณค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลศรีคำและอำเภอแม่จัน	๑๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๓	โครงการฝึกอบรมการประกอบ อาชีพของประชาชนในพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรม การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่	๒๕,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๔	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๒๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๕	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการส่งเสริม การพัฒนาสตรีในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๑	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.-ส.ค ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ตาม แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จังหวัดเชียงราย	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย (ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยา เสพติดจังหวัดเชียงราย)ในการดำเนินการ โครงการอบรมให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๕,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมหอ กระจายข่าว (เสียงตามสาย) บ้านศรีค้ำ หมู่ที่๑๐	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินการโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมหอ กระจายข่าว (เสียงตามสาย)	๒๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๘	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมหอ กระจายข่าว (เสียงตามสาย) บ้านเมืองกลาง หมู่ที่๑	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินการโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมหอ กระจายข่าว (เสียงตามสาย)	๖๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๙	โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชน บ้านแสนสุข หมู่ที่๙	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินการโครงการอบรมจริยธรรมเยาวชน	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา สตรีอำเภอ แม่จัน โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมในการพัฒนาบทบาท และพัฒนาศักยภาพสตรีและ เครือข่ายสตรีอำเภอแม่จัน	เพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จันในการ ดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและพัฒนา ศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีอำเภอ แม่จัน	๑๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๖,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วโดยจ่ายในอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ	๑๒,๗๘๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิ	๒,๗๔๕,๖๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๒ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ๒.๓ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต กรณีขอรับการ ช่วยเหลือจัดรถรับ - ส่ง นักเรียนมายังสถานศึกษา ในสังกัด อบต.ศรีค้ำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีขอรับการ ช่วยเหลือจัดรถรับ - ส่ง นักเรียนมายัง สถานศึกษา ในสังกัด อบต.ศรีค้ำ	๗๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบล ศรีค้ำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลศรีค้ำ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๓	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	เพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จันในการ ดำเนินการโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่ง กาชาดอำเภอแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	๑๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย  
 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย  
 ๓.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการบูรณาการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. อบต.ศรีค้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการบูรณาการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อปพร. อบต.ศรีค้ำ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๑๔,๕๐๐	
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.อบต.ศรี ค้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.อบต.ศรีค้ำ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ ป่าและหมอกควัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว  
 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว  
 ๔.๑ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายสุดถิ่นไทย ครั้งที่ ๑๒ แม่จันเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายสุดถิ่นไทย ครั้งที่ ๑๒ แม่จันเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๗,๔๓๐	
๒	โครงการการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ (บ้านเวียงสา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน อบต.ศรีค้ำ (บ้านเวียงสา)	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๕๖๘	
๓	โครงการกีฬาโรงเรียนในพื้นที่ตำบลศรีค้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการกีฬาโรงเรียนในพื้นที่ตำบลศรีค้ำ	๑๐,๐๐๐	ต.ค-พ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	ต.ค-พ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาวันแม่แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาวันแม่แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	ก.ค.ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๖	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีโล่ชิงช้า บ่อง ผ่อง ตู๋	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีโล่ ชิงช้า บ่อง ผ่อง ตู๋	๓๐,๐๐๐	ส.ค.- ก.ย. ๖๙		๐	
๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ แม่จัน โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่นและวัน สำคัญต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอแม่จัน โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ -ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๔๐,๐๐๐	
๘	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงรายโครงการสืบสาน ประเพณีนมัสการและสงฆ์ พระธาตุดอยตุง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงรายโครงการสืบสานประเพณี นมัสการและสงฆ์พระธาตุดอยตุง	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๙	โครงการกีฬาหมู่บ้าน บ้านแสน สุข หมู่ที่๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน เพื่อดำเนินโครงการกีฬาหมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ที่๙	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๑๐	โครงการตานข้าวใหม่ บ้านแสน สุข หมู่ที่๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน เพื่อดำเนินโครงการตานข้าวใหม่ บ้านแสนสุข หมู่ที่๙	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๑๑	โครงการบรรพชาสามเณรภาค ฤดูร้อน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม ตำบลศรีคำ เพื่อดำเนินโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน	๔๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	โครงการบวชน้ำ บ้านแสนสุข หมู่ที่๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน เพื่อดำเนินโครงการบวชน้ำ บ้าน แสนสุข หมู่ที่๙	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - ธ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๑๓	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม ตำบลศรีค้ำ เพื่อดำเนิน โครงการรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๗๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการวันสารทไทย(สลากภัต)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม ตำบลศรีค้ำ เพื่อดำเนินโครงการวันสารทไทย (สลากภัต)	๙๐,๐๐๐	ต.ต ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๓๐,๐๐๐	
๑๕	โครงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการ ท่องเที่ยวของตำบลศรีค้ำและ อำเภอแม่จัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโคง การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยวของตำบลศรีค้ำและอำเภอ แม่จัน	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๑๖	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลศรีค้ำและอำเภอ แม่จัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบล ศรีค้ำและอำเภอแม่จัน	๕๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝาย ชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ในป่า ชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย..๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการศึกษา  
 ๖.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เงินรายหัวนักเรียน เงินพัฒนาการจัดการศึกษา หรือเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาภายในสังกัด อบต.ศรีค้ำ	๒,๖๒๓,๘๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑,๔๑๙,๕๙๒	
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันสลี หลวง-สันนายาว โครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖	๓๕๖,๔๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			
๔	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ โครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖	๕๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๗๒,๘๐๐	
๕	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ ในโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันสลี หลวง-สันนายนาว โครงการ อาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ - ๓	๑๙๔,๔๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันสลี หลวง-สันนายนาว ในโครงการที่มี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม การศึกษาในพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสันสลีหลวง- สันนายนาว โครงการค่ายภาษาจีน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๘	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีคำ ในโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสันสลีหลวง- สันนายนาว โครงการเกษตรครบวงจร (การ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๗ การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
 ๗.๑ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชิตดิย ราชนารี)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า เช่น คำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นของงานสัตวแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ก.พ.มี.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๔๓,๑๑๐	
๒	โครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกัน โรคระบาดในพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๕,๐๐๐	ก.พ.พ.ค.๖๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๒,๔๖๐	
๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่๑๑ ในการ ดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามความต้องการของ ประชาชน โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม	๒๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ๘ ด้านการเมืองการบริหาร  
 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริหารงาน  
 ๘.๑แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าชำระหนี้เงินกู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่ สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ซึ่งกู้เงินเพื่อก่อสร้างอาคาร สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ศรีค้ำ เป็นรายปีครั้งที่ ๑ ในปี ๑ ของ ระยะเวลากู้เงิน ๑๐ ปี	๒,๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๕	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๒	ค่าชำระดอกเบี้ย	เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย ให้แก่ สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ซึ่งกู้เงินเพื่อก่อสร้างอาคาร สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ศรีค้ำ เป็นรายปีครั้งที่ ๑ ในปี ๑ ของ ระยะเวลากู้เงิน ๑๐ ปี	๖๒๒,๕๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๕	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๓	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต.ศรีค้ำ (สปสช. อบต.ศรีค้ำ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีค้ำ (สปสช.อบต.ศรีค้ำ)	๑๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๑๔๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๐	
๒	โครงการ อบต. เคลื่อนที่เพื่อ บริการประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการอบต.เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๐	
๓	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๐	
๔	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายในอำเภอแม่จัน เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแม่จัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแม่จัน)	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๒๐,๐๐๐	