

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการถมดินเพื่อปรับพื้นที่บนพื้นที่ สาธารณประโยชน์ บ้านสันสลีหลวง หมู่ที่ ๔	ถมดินเพื่อปรับพื้นที่บนพื้นที่ สาธารณประโยชน์ บ้านสันสลีหลวง หมู่ที่ ๔ ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (คัดแยกขยะ) บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ (คัดแยกขยะ) บ้านแสน สุข หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๓	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กลุ่ม ๖ ต่อจากถนนเดิม บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กลุ่ม ๖ ต่อจากถนนเดิม บ้านรุ่ง เจริญ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘.๐๐ ตาราง เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรี ค้ำ กำหนด	๒๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔	โครงการ เทศคอนกรีตลาน อเนกประสงค์ บ้านเหมืองกลาง หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าเทศคอนกรีตลาน อเนกประสงค์ ม.๑ บ้านเหมืองกลาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีคำ กำหนด	๒๒๘,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๕	โครงการ วางท่อระบายน้ำ ซอย หลังวัดศรีคำ ถึง ซอย ๙ บ้านแม่ คำหลักเจ็ด หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ ซอย หลังวัดศรีคำ ถึง ซอย ๙ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่คำหลักเจ็ด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาว ๘๔.๐๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีคำ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๖	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด บ้านกล้วย หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุดบ้าน กล้วย หมู่ที่ ๕ -จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร -จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีคำ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔	โครงการ เทศคอนกรีตลาน อเนกประสงค์ บ้านเหมืองกลาง หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าเทศคอนกรีตลาน อเนกประสงค์ ม.๑ บ้านเหมืองกลาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีคำ กำหนด	๒๒๘,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๕	โครงการ วางท่อระบายน้ำ ซอย หลังวัดศรีคำ ถึง ซอย ๙ บ้านแม่ คำหลักเจ็ด หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ ซอย หลังวัดศรีคำ ถึง ซอย ๙ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่คำหลักเจ็ด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาว ๘๔.๐๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีคำ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๖	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด บ้านกล้วย หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุดบ้าน กล้วย หมู่ที่ ๕ -จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร -จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีคำ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ กลุ่มที่ ๖ ต่อจากถนนเดิม บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ กลุ่ม ๖ ต่อจากถนนเดิม บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีคำ กำหนด	๑๐๗,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๘	โครงการถมหินคลุก ถนนหน้าวัดป่ายาง บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าถมหินคลุก บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณถมหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีคำ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๙	โครงการเทคอนกรีตลาน อเนกประสงค์ บ้านแม่สลองนอก หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าเทคอนกรีตลาน อเนกประสงค์ บ้านแม่สลองนอก หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีคำ กำหนด	๑๗๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อ พักบริเวณข้างถนนบ้านเวียงสา หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บริเวณข้างถนน บ้านเวียงสา หมู่ที่ ๗ ขนาดท่อผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๗๗.๐๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘ บ่อ ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีคำ กำหนด	๓๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำขยายถนน พร้อมบ่อพัก ถนนตั้งแต่วัดสันสลี หลวง ถึงฟาร์มปลาจารย์ บ้านสันสลีหลวง หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำขยายถนน พร้อม บ่อพัก ถนนเส้นหลักตั้งแต่ หน้าวัดสันสลีหลวง ถึง ฟาร์มปลาจารย์ บ้านสันสลีหลวง หมู่ที่ ๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร ระยะทาง๑๗ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๒ บ่อ (ต่อจากเดิมถึงหน้าวัดสันสลีหลวง) ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีคำ กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๑๒	โครงการ ปรับปรุงถนน ขอย ๗ บ้าน ศรีคำ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย ๗ บ้านศรีคำ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๐๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม ๕๖ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีคำ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒	โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๓๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๗,๕๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๑	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี อำเภอแม่จัน	เพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จันในการดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี อำเภอแม่จัน	๑๖,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๖,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รongรับการ จัดสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้ขึ้น ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑๒,๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ พิการที่มีสิทธิ	๒,๗๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเงินสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้	๒๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลศรีคำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ศรีคำ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๒	อุดหนุนกิ่งกาชาด อำเภอแม่จัน	เพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จันในการดำเนินการ โครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอแม่ จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๑๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงาน เคนะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านเหมือง กลาง หมู่ที่ ๑ ต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน เหมืองกลาง หมู่ที่ ๑ ต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการบูรณาการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. อบต.ศรีค้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการบูรณาการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. อบต.ศรีค้ำ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ศรีค้ำ	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.อบต.ศรีค้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.อบต.ศรีค้ำ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๑๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลศรีคำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.ศรีคำ	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๔๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลศรี คำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลศรีคำ	๓๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ยกเลิก	๐	
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "ศรีคำ ลีก"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "ศรีคำลีก"	๙๑,๕๐๐	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ยกเลิก	๐	
๕	โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาวันแม่ แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๖	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๗	โครงการส่งเสริมบำรุงรักษาประเพณีลอย กระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการโครงการส่งเสริมบำรุงรักษาประเพณี ลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	ยกเลิก	๐	
๘	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๙	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์อาข่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาติพันธุ์อาข่า	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๑๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี ท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ แม่จัน โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี ท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๔๐,๐๐๐	
๑๑	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณีมัสการและสงฆ์ น้าพระธาตุดอยตุง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เชียงรายโครงการสืบสานประเพณีมัสการและสงฆ์ น้าพระธาตุดอยตุง	๘,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๘,๐๐๐	
๑๒	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลศรีคำ เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์และ จรรโลงไว้ซึ่งศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลศรี คำ เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่ง ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๑๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบล ศรีคำและอำเภอแม่จัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลศรีคำและอำเภอ แม่จัน	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ - ม.ค.๖๘	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๔๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝาย ชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ในป่า ชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการศึกษา

๖.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘	ยกเลิก	๐	
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานของนักเรียนยากจน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานของนักเรียนยากจน) โดยได้รับการจัดสรรสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท.	๗๙,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๗๙,๐๐๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๓๔๗,๕๙๔	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๔๕๑,๑๙๙	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๕	โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity :WIFI โดยได้รับจัดสรรโรงเรียนละ ๗,๒๐๐ บาท	๗,๒๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๖	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	๑,๔๖๙,๔๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาว โครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑-ป.๖	๒๒๖,๘๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๘	อุดหนุนโรงเรียน อนุบาลศรีคำ โครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการ โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑-ป.๖	๔๗๕,๒๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๙	อุดหนุนโรงเรียน อนุบาลศรีคำ ในโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรี คำ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อเพื่อ อาหารกลางวันนักเรียน	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันสลี หลวง-สันน่ายาว ในโครงการที่มี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม การศึกษา ในพื้นที่	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน สันสลีหลวง- สันน่ายาว โครงการค่ายภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสันสลีหลวง- สันน่ายาว โครงการเกษตรครบวงจร (การแปร รูปผลผลิตทางการเกษตร) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๑๑	โครงการต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองกลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคาสนามเด็ก เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองกลาง ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรี คำ กำหนด	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	โครงการต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองกลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคาสนามเด็ก เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองกลาง ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรี ค้ำ กำหนด	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๑๓	โครงการติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมไฟฟ้า ส่องสว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองกลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งฝ้าเพดานพร้อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน ป่ายาง หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองกลาง ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรี ค้ำ กำหนด	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๑๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมสนามเด็ก เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเวียงสา หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมสนามเด็ก เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเวียงสา หมู่ที่ ๗ ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรี ค้ำ กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๑๕	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ประกอบ โรงเรียนองค์การบริหารส่วน ตำบลศรีค้ำ บ้านเวียงสา หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคาร ประกอบ โรงเรียนองค์การบริหารส่วน ตำบลศรีค้ำ บ้านเวียงสา หมู่ที่ ๗ ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด	๑๓๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	โครงการปรับปรุงหลังคาสนามเด็ก เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกล้วย หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาสนามเด็ก เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย หมู่ ที่ ๕ ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีคำ กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

๗.๑ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชานารี)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า เช่น คำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นของ งานสัตวแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๒	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ต่างๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดใน พื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกัน โรคระบาดในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการข เสร็จแล้ว	๕,๐๐๐	
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ ๘ ด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริหารงาน

๘.๑แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต.ศรีค้ำ (สปสข.อบต.ศรีค้ำ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ อบต.ศรีค้ำ (สปสข.อบต.ศรีค้ำ)	๑๔๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ ๘ ด้านการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริหารงาน

๘.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการ อบต. เคลื่อนที่เพื่อบริการ ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการอบต. เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร อบต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ. เชียงราย	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	
๓	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับมอบหมายในอำเภอแม่จัน เพื่อ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่ กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแม่จัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอุดหนุน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่ จัน จังหวัดเชียงราย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอแม่จัน)	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	